



Retkeilyreitit: Lestijokilaakson yläjuoksu

Investointihanke ja hallinto

Lestijokilaakson kuntien erityisvahvuus on kaunis ja vaihteleva luonto - ainutlaatuinen jokimaisema ja monipuoliset luonnonmaisemat erä- ja suomaisemineen, kalliolineen sekä rantaniittyineen. Lestijoen alkuosa on arvokas osa koko KeskiPohjanmaan maakunnan luontokohteita ja matkailutarjontaa.

Alue tuo mm. retkeilyreitit kalliomaisemissa sekä melonta- ja jokikalastusmahdollisuuden täydentämään lähistöllä olevan Peuranpolku-reitistön erä- ja luontomatkailua. Kunnostushanke sisältää reittienraivausta, pitköspuiden rakentamista ja uusimista, ojan ylityspaikkojen kunnostamista, tulipaikkojen kunnostamista, laavun ja taukopaikkojen rakentamista sekä reittikarttojen, opasteiden ja infokylttien lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on infraa parantamalla lisätä reittien saavutettavuutta ja turvallisuutta sekä sitä kautta tarjota monipuolisia luontoelämyksiä niin alueen asukkaille kuin matkailijoille. Hankkeen toteutukselle on haettu jatkoaikaa ja uusi toteutusaika on 1.7.2019 – 31.12.2022.

Toiminta 1.1.-31.12.2021

Hanketta toteutetaan Kaustisen seutukunnan henkilöstön toimesta sekä ostopalveluna. Hankkeen vastuhenkilöinä ja toteuttajina ovat Mikko Hänninen (työpäällikkö) ja Minna Kauppinen (hallinto). Hankkeen toteutuksen ja hallinnon henkilöstökustannuksista vastaavat Lestijärven ja Toholammin kunnat.

Toteutus kohteittain raportointi kaudella:

Lestijoen melontareitti

- Joki melottu ja tehty raivausta kolmessa eri osiossa välillä Niskankorpi – Hirvikoski.
- Poistettu melontareitille kaatuneita puita
- Kalliokosken sillan kannattimien korjaus turvallisuussyistä yhteistyössä palokunnan kanssa



Kuvat: Mikko Hänninen



Kanasaari:

- Puutavaran siirtoajo metsäautotielle, josta jako edelleen rakennuskohteeseen 3 kilometrin päähän
- Maaston haastavuudesta johtuen pitkokset jokirannasta kodalle rakennettiin talviaikaan lumen ja jäisen maan päälle
- Rantautumislaiturin rakentaminen Kanasaaren pitköspuiden kohdalle
- Kodan kunnostustarvikkeiden kuljetus kohteeseen
- Kodan kunnostus



Jatkonkoski:

- Edellisyksynä rakennettujen pitkösten kunnan tarkastus kevättulvien jälkeen
- Köysien asennus kanoottien rantautumisen helpottamiseksi

Hongiston alue:

- Puutavaran kuljetukset maastoon
- Pitkosten ja ojien ylitysten rakennustyöt
- Reitistön raivaus
- Penkkien ym. rakennelmien teko

**Jämsänkallion ja Kotojärven alue:**

- Opasteiden asennukset

Investointihankkeen kustannukset ja rahoitus 1.1.-31.12.2021

Kustannukset 1.7.2019-31.12.2021:								
Kust.paikka 5435	tili	KA 2019-22	Maksettu 2019	Maksettu 2020	Maksettu 2021	MAKSETTU YHTEENSÄ	Jäljellä	Tot %
Ostopalvelut	4341	73 269,00	60,00	54 059,27	18 975,48	73 094,75	174,25	100
Vakuutukset	4370			40,98	41,71	82,69	-82,69	
Rakennusmateriaali	4590	84 736,00		35 603,55	1 482,28	35 085,83	47 650,17	44
Yhteensä		158 005,00	60,00	89 703,80	20 499,47	110263,27	47 741,73	70

Rahoitus 1.7.2019-30.4.2022:		2019-22	Saatu	Saatu	Saatu	SAATU		
Kust.paikka 5435		Myönnetty	2019	2020	2021	YHTEENSÄ	Saamatta	Haetaan
EMR Pohjanmaan ELY	70 %	110 603,50		62 834,66	13 328,43	76 163,09	34 440,41	1 021,20
Kunnat	30 %	47 401,50	60,00	26 869,14	5 712,18	32 641,32	14 760,18	437,66
Lestijärvi		8 558,22	10,83	4 850,98	1 031,05	5 892,86	2 665,36	
Toholampi		38 843,28	49,17	22 018,16	4 681,13	26 748,47	12 094,81	
Tilapäisrahoitus			0,00	0,00	1.458,86	1 458,86	-1 458,86	
Yhteensä	100 %	158 005,00	60,00	89 703,80	20 499,47	110263,27	47 741,73	1 458,86

Hallinnon kustannukset ja rahoitus 1.1.-31.12.2021

Kustannukset	meno-tili	KA 2019-22	Maksettu 2019	Maksettu 2020	Maksettu 2021	Maksettu yhteensä	Jäljellä	Tot %
Kustannuspaikka 5437								
Henkilöstökustannukset	4110	16 870,00	583,81	10 771,10	8 174,93	19 529,84	-2 659,84	116
Asiantuntijapalvelut	4341			11,40		11,40	-11,40	
ICT-palvelut	4342	410,00		96,47	134,34	230,81	179,19	56
Posti- ja kuriiripalvelut	4360			3,90		3,90	-3,90	
Matkakulut	4410	2 100,00		736,83	196,89	933,72	1166,28	44
Työterveyshuolto	4471			174,72	20,64	195,36	-195,36	
Toimistotarvikkeet	4503	500,00	3,93	211,56	301,07	516,56	-16,56	103
Tilaisuudet ja kokoukset	4941	120,00				0,00	120,00	0
Vuokrat huoneistoista	4821			105,62		105,62	-105,62	
Vuok.koneista ja laitteista	4841			11,29		11,29	-11,29	
Muut kulut	4942			27,27	55,29	82,56	-82,56	
Yhteensä		20 000,00	587,74	12 150,16	8 883,16	21 621,06	-1 621,43	108

Rahoitus		Myönnetty	Saatu	Saatu	Saatu	Saatu		
Kustannuspaikka 5437		2019-22	2019	2020	2021	yhteensä	Saamatta	Tot.%
Kunnat	100 %	20 000,00	587,74	11 990,68	3 218,15	15 796,57	4 203,43	
Lestijärvi		3 830,00	112,55	2 296,22	616,28	3 025,04	804,96	
Toholampi		16 170,00	475,19	9 694,46	2 601,87	12 771,53	3 398,47	
Tilapäisrahoitus			0,00	159,48	5 665,01	5 824,49	-5 824,49	
Yhteensä		20 000,00	587,74	12 150,16	8 883,16	21 621,06	-1 621,06	108